



VOORTGANG DORPSONTMOETINGSPLEK

Verloopt alles helemaal zorgeloos?

Niet alles. Wat dan? Daarover later. Ondertussen is elke Veldtemer of Zijdewinder al wel langs de DOP gefietst of gelopen om te kunnen constateren, dat het buitengebeuren er inmiddels uitziet "als een plaatje". De oude tegels zijn vervangen door grotere zwarte 50/50; aan de rechterzijde van de DOP is voor het personeel een breed toegangspad aangelegd (met dank aan de familie Groen) en achter het pand kan het personeel tijdens de pauzes heerlijk vertoeven op een eveneens ruim bemeten terras. En of dit nog niet genoeg is, is afgelopen maandag daar omheen een professioneel hekwerk geplaatst. Van buitenaf is ook te zien dat de gevelplaten inmiddels aan de uitbouw zijn bevestigd en dat de bestaande platen een schoonmaakbeurt hebben ontvangen. Wat is veranderd is de plaats van de oranje TNT brievenbus. Deze stond wat storend voor een raam van een toekomstige spreekkamer. Denkt u niet dat u voor het posten van een brief nu een heel stuk verder moet lopen. Nee hoor, u draait zich een halve slag om en u ziet de brievenbus op 3 meter afstand aan de andere zijde van het pad. Kan niet missen. Ondertussen is ook de reeds meerdere keren geprezen trap geplaatst. We hebben hierover niets teveel gezegd. Was u niet van plan om straks boodschappen in de DOP te doen (wat we ons niet kunnen voorstellen) dan is alleen al een bezoek aan de trap de moeite waard. Voorts is door inspanning van de gehele familie van der Lem (vader, moeder, zoon) het railwerk voor het systeemplafond geplaatst. Als al het leidingwerk aan het plafond bevestigd is, wordt alles afgedekt met keurige platen. Boven is het een drukte van belang met de schilders en heeft Hans Glas zich inmiddels opgewerkt (bliksemcarrière) tot opperbaas der schilders. Deze functie staat "bol van de stress", maar dat was hij wel gewend vanuit zijn vroegere arbeidzame leven (ambtenaar). U zult begrijpen dat er -om alle werkzaamheden vlotjes te laten verlopen- nogal eens vergaderd moet worden. Voor de beide besturen is er steeds weer een volle agenda door te nemen. Maar we merken dat we toch richting "finish" gaan en dit gegeven is voldoende voor een blijvende motivatie. We hebben ook, heel voorzichtig, een (nieuwe) openingsdatum afgesproken, maar het hangt nog van een paar factoren af of deze inderdaad definitief wordt. Laten we het richting u maar voorzichtig houden op eind mei/begin juni (in ieder geval ruim voor Pinksteren/kermis). Tijdens de vergaderingen is de financiële stand van zaken een vast onderdeel. En wanneer we over de financiën spreken, wil ik u verwijzen naar de aanhef van deze bijdrage (alles zorgeloos?). Nee toch niet helemaal omdat in de afgelopen periode bij de verbouw gebleken is dat verschillende extra (bouwkundige) inspanningen nodig waren om het gebouw weer voor vele jaren dienst te kunnen laten doen. Die onvoorziene werkzaamheden hebben "een bres in de begroting geslagen". Tel daarbij op dat we het begrote bedrag aan inleg obligaties (€ 100.000,00) met een stand van € 55.000,00 nog lang niet bereikt hebben en u zult begrijpen dat de financiën het zorgenkindje zijn. De investeerder draagt echt wel zijn steentje bij en heeft de kosten van het opknappen van het buitengebeuren ook voor zijn rekening genomen. De discussie ter vergadering spitst zich dan toe hoe dit "gat" waarbij we spreken over zo'n € 50.000,00 te dichten. Enkele bestuursleden lieten hun gedachten de vrije loop en mijmerden: stel nu toch eens dat er 5 mensen in het dorp zijn, die bereid zijn € 10.000,00 in obligaties af te nemen (u weet het toch, rente 2 1/2%, en uitloting vanaf het 11e jaar, dus u krijgt uw geld weer terug). Zou dit mogelijk zijn? Stel dat dit gebeurt: dan verloopt alles werkelijk zorgeloos. Wie verrast ons??? Voor alle verdere informatie verwijzen wij u naar de website: dorpsraadveldzijdewind.nl.

Met vriendelijke groet,

De besturen van Dorpsraad en DOP